

上海邦布科技集团有限公司
设备巡检记录

巡检项目			
控制柜			
市政压力	0.21 MPa	☒ 正常	☐ 异常
设定压力	0.7 0.47 MPa	☒ 正常	☐ 异常
数据观察	变频器电流、休眠频率、累计流量、累计用电量、实时液位、数值显示、压力仪表、流量计	☒ 正常	☐ 异常
硬件测试	空气开关、线路紧固、热继电器、元器件	☒ 正常	☐ 异常
软件系统功能测试	溢流报警。无水停机，小流量保压，手自动切换，人机交互、加减泵、负压保护爆管保护应急启动、积水报警、超压保护	☒ 正常	☐ 异常
泵组			
电机	电机温度、电机杂音、电机噪音、轴承加油	☒ 正常	☐ 异常
泵体	密封情况、泵体杂音、泵体温度、泵体噪音	☒ 正常	☐ 异常
管路阀门	止回阀、橡胶软接、弯头、大小头、闸阀、蝶阀、紧固螺栓、成套管路	☒ 正常	☐ 异常
气压罐	密封情况、压力显示情况	☒ 正常	☐ 异常
水箱			
箱体	密封情况、锈蚀情况、整体形态、水箱振动	☒ 正常	☐ 异常
水箱进出水	蓄水水位、排水溢流、遥控浮球动作	☒ 正常	☐ 异常
泵房			
配置	紫外线、照明、除湿、通风、排水、门禁、监控、入侵、	☒ 正常	☐ 异常
环境	卫生、温湿度、气味、	☒ 正常	☐ 异常
本期故障记录	无		
巡检发现问题	无		
处理结果	无		
巡检结论	无 售后工程师（签字）张成 2023 年 3 月 20		
用户意见	用户签字（盖章）： 2023 年 3 月 20 2023 年 3 月 20		